
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资
金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局



2023年06月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2700.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	2700.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

调蓄池主体结构及泵站工程，引水工程建设，退水工程建设

2.项目年度绩效目标完成情况

调蓄池主体结构及泵站工程，引水工程建设，退水工程建设



二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；建成调蓄池；工程合格率；任务完成率；补充地下水源；受益群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议





附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=2700 万元	2700 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	建成调蓄池	=1座	1座	1 0	1 0	
	质量指标	工程合格率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	任务完成率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	补充地下水	显著	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	