
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】0031 职教新城幼儿园建设项目

项目单位：延津县教育体育局

主管部门：延津县教育体育局



2023年06月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财债【2022】0031 职教新城幼儿园建设项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1700.00	746.25	43.9%
政府预算资金	0.00	1700.00	746.25	43.9%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据按照合同约定完成投资安排资金	null
拨付合规性	严格按照政策文件执行	null
使用规范性	专款专用	null
预算绩效管理情况	严格按照绩效管理	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：按照合同约定完成投资 2560 万元。

目标 2：建设完成建筑面积 6930.15 m²，按照合同保质、保量、按时完成建设任务。

目标 3：交付使用后，达到预期目的。

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：按照合同约定完成投资 2560 万元。 目标 2：建设完成建筑面积 6930.15 m²，按照合同保质、保量、按时完成建设任务。 目标 3：交付使用后，达到预期目的。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财债【2022】0031 职教新城幼儿园建设项目绩效自我评价结果为：总得分 88.78 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建筑面积；竣工验收合格率；项目开工及时率；缓解学生就近入学压力；家长满意度；学生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

职教新城幼儿园；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	职教新城幼儿园	=1700 万元	746.2 5 万元	1 0	4 .39	财政资金紧张，没有及时支付。
产出指标	数量指标	建筑面积	=6930 .15 m ²	6930. 15 m ²	1 0	1 0	
	质量指标	竣工验收合格率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	项目开工及时率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	缓解学生就近入学压力	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2	2	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	