

财政项目支出绩效自评报告


表 1-3-1 年度预算安排及使用情况统计表

项目类别	年初预算	调整预算	实际支出	执行率
年度资金总额				0.0%
政府性基金				0.0%
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00%
专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00%

项目名称：豫财债【2022】0031号延津县农村物流网络节点体系项目

项目单位：延津县交通运输局

主管部门：延津县交通运输局



2023年06月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财债【2022】0031号延津县农村物流网络节点体系项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3000.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	3000.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	良好	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目建设、运营具有良好的社会效益，不仅有利于现代物流业的发展，同时有助于地方的

制造业和商贸业的发展，有效促进地方经济和 GDP 的增长。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目建设、运营具有良好的社会效益，不仅有利于现代物流业的发展，同时有助于地方的制造业和商贸业的发展，有效促进地方经济和 GDP 的增长。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财债【2022】0031号延津县农村物流网络节点体系项目绩效自我评价结果为：总得分80分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

县级农村物流中心；乡镇农村物流服务站；验收合格率；完工及时性；提升农村基本公共服务水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目建设成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目支付进度缓慢

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控

2.对预算安排及执行情况的建议

建议财政部门加强领导和指导、帮扶项目实施单位开展好相关工作，完善好相关制度、合理单位编制预算

3.对资金管理的建议

规范项目资金管理，加强督促协调

4.对项目管理的建议

进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=3000 万元	0 万元	10	0	疫情原因，加快推进
产出指标	数量指标	县级农村物流中心	=1座	1座	5	5	
		乡镇农村物流服务站	=11座	11座	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升农村基本公共服务水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

